

आज मिति २०६६ असार ३० गतेका दिन जिल्ला समितिका प्रमुख श्री शिवसुन्दर राजवंश जुडो अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण जिल्ला सहजिकरण समितिको चौथो बैठकमा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा तपसिल बमोजिम कलपल तथा विषय चर्चियो ।

तपसिल :-

अध्यक्ष श्री शिवसुन्दर राजवंश - जि.स.स., काठमाण्डौ
 सदस्य श्री जनकराज दाहाल - उ.जि.अ., काठमाण्डौ
 सदस्य श्री पिताम्बर अधिकारी - जि.स.अ., काठमाण्डौ
 सदस्य श्री हेमराज पौडेल - ए.के.नि., काठमाण्डौ
 सदस्य श्री अर्जुन राममाझी - जि.आ.का.ई., सिन्धुली
 सदस्य श्री युधिष्ठिर भण्डारी - " , भक्तपुर
 सदस्य श्री हरिप्रसाद शर्मा - " , पौ.न.

निवेष्टे आमन्त्रित / आमन्त्रित :-

उपप्रमुख श्री सरिता दाहाल - जि.स.स., काठमाण्डौ
 स.प.जि.अ. श्री तुलसी पौडेल - जि.प.डी., काठमाण्डौ
 स.प.जि.अ. श्री मोहन विष्ट - जि.प.डी., काठमाण्डौ
 लेखा उ.स. श्री दिपक लामिछाने, लेखा उपसचिव, स.प.जि.अ.

२ सभा पौडेल (विश्व)

ले.अ. देवदत्त कार्की - सिन्धुली
 उ. भक्तपुर यादव - सिन्धुली

ना.पु. शर्मा (कु.मु.पाल) - पौ.न.

उ.त. मनीष दिग्विजय - रा.प.जि.अ.

लेखा विज्ञापन मन्त्रालय

राज कुमार पौडेल म.भ.ए. सिन्धुली

श्री ए. चन्द्रन मन्त्रालय

Local Engineer Melli Shah

(Signature)

(CDLP/1/1)

पुनर्निर्माण जिल्ला सहजिकरण समितिको चौथो बैठक

असार ३० गते २०७७

बैठकका निर्णयहरु

१. निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा कार्यकारी समितिको मिति २०७६।०४।०५ को निर्णयानुसार बैठकको निर्णय नं. १० बमोजिम जिल्ला सहजिकरण समितिबाट अनुमोदन गराई गर्नुपर्ने तपशिलका सूची अनुसार प्रथम किस्तामा १२७० जना र दोश्रो किस्तामा १६७४ जना लाभग्राहीलाई किस्ता भुक्तानीका लागि अनुमोदन गरियो ।

२. PDRF सडक अन्तर्गत गोकर्ण-वालुवा-तारेभिर सडकको ठेक्का म्यादको अन्तिम चरणमा कोरोना भाइरस को संक्रमण हुन नदिन परिस्थिति जन्य Covid-19 को lockdown चैत्र ११ बाट सुरु भएको कारणले सम्पन्न हुन नसकेको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली (दशौं संशोधन) अनुसार म्याद थप गर्न समेत नपाइने अवस्था भएकोले उक्त ठेक्काको २०७६ फाल्गुन मसान्त सम्म ९२% कामलाई आधार लिई Contractor लाई Substantially completion दिइएकोमा Contractor ले बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने काम भाद्र अन्तिम साताबाट सुरु गर्न तथा अन्य सडक कालोपत्रे बाँकी कामहरु Road furniture, Bioengineering लगायत मनसुन अवधीमा समेत सुचारु गराउन आयोजना कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

३. निजी आवास लाभग्राहीको चालु वर्षमा ५ जनाबाट प्रथम किस्ता वापत लिएको ५०,०००/- को दरले हुने कुल रकम रु २५०,०००/- बेरुजु खातामा रकम फिर्ता गराएको व्यहोरा जानकारी प्राप्त भयो ।

४. आ.व.२०७६ भन्दा अगाडी बैंकमा जम्मा भएको अनुदान नलिएको सन्दर्भमा आयोजना कार्यालयबाट Piloting को रूपमा SMS software बाट १७६ जना लाभग्राहीलाई पैसा फिर्ता प्रकृत्यामा ताकेता भई हालसम्म १६ जनाबाट पहिलो किस्ताको रु.८,००,०००/- र १ जनाबाट रु. ३,००,०००/- समेत जम्मा रु. ११,००,०००/- बेरुजु जम्मा भएको कामलाई सन्तुष्ट भएको आगामि दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउदै लैजाने निर्णय गरियो ।

५. आ.व. २०७६।७७ को गुम्वा पुनर्निर्माणमा Category 4,5,6 परी सम्झौता भएका तर LMBIS मा संशोधन तथा वैदेशिक श्रोत संशोधन नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको तपशिल बमोजिमका गुम्वाहरुको आगामी वर्षको कार्यक्रममा आ.व. २०७६।७७ कै सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न भै प्राविधिक मूल्यांकन गरी आगामी आ.व. २०७७।७८ मा कार्यक्रमबाट प्राथमिकताका साथ भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	नाम	कैफियत
१	छाप धोर्जेडा गुम्वा, बुढानिलकण्ठ-५	
२	उर्गेन डायब छयोलिंग गुम्वा, नागार्जुन-६	
३	मगध बुद्ध बिहार, कागेश्वरी-१	
४	डाग्युर साडदोक पाली गुम्वा, काठमाडौं-३	

६. यस आ.व. २०७६।७७ को अन्तिम समयमा निजी आवासको थप बजेट निकासी हुन नसकेको pending मा रहेका लाभग्राहीलाई आ.व. २०७७।७८ को स्वीकृत बजेट अख्तियारी तथा कार्यक्रम प्राप्त हुनासाथ प्राथमिकता आधारमा किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

७. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका ३ वटै इकाईहरु -शिक्षा, भवन, अनुदान व्यवस्थापन) को स्थलगत अवलोकन आगामि श्रावण महिनाको प्रथम हप्तामा गर्ने निर्णय गरियो ।

८. Covid-19 को प्रभाव कायमै रहेकोले कार्यालय तथा Field मा सर्तकता अपनाई काम गर्ने वातावरण मिलाउने ।