

छलफल एवं निर्णयहरू:

- १) साझेदार संस्थाहरूले गत महिना आफ्नो संस्थाहरूबाट गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो ।
- २) साझेदार संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र रहेका गाउँपालिकाका वडाहरूमा प्राविधिक सहायता टोलीको कार्यहरू प्रभावकारी देखिएको हुँदा बाँकी अन्य गाउँपालिकाका वडाहरूमा पनि प्राविधिक सहायता टोली गठन गरेर निजि आवास निर्माणलाई तिव्रता दिने ।
- ३) हाल सम्म निजि आवास निर्माण तर्फ २२.७% घरहरूले मात्र दोश्रो किस्ता लिन सफल भएको हुँदा बाँकी लाभग्राहीहरूलाई समेत घर निर्माण गर्न र किस्ता भुक्तानीमा परेको समस्या निराकरणका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने ।
- ४) निर्माण कार्य सुस्त हुने महिना खास गरि भाद्र र आश्विन सम्म साझेदार संस्थाहरूले तालिम कार्यक्रमलाई तिव्रता दिने ।
- ५) पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धि विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न चाहने साझेदार संस्थाहरूले जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको सहमतिमा प्रचार प्रसार गराउने ।
- ६) विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरि सकेका साझेदार संस्थाहरूले पुनर्निर्माणको काम अविलम्ब सुरु गरि हाल्ने ।