



प्र.पा.सि.धा.त

श्री भगवतो पुराणी उप-प्रमुख जिन सख मकुवानपुर

५॥ दिपवराज नेपाल, प्रमुख जिला अधिकार, मधुवापुर

श्री आनन्दराज पोरवरेले, जि.श.अ. जि.स.स. मन्तवापुर

2. श्री अनिल शिंदे, प्रमुख, कोलेनिक, मकवानरा

2. श्री इमनाथ पेरियाल, डि. वन का; मडवानपुर

२१७. श्री प्रणवी सुनेदी प.ता का नावा गावसिपा खंडा

27. श्री श्रीगुरु पाठ इष्टं पुण्यं त्रि.श्रा.श्री. इत्यादि विहितं

विश्वविद्यालय, काठमाडौं

श्री नविन विश्वास अधिवासी, त्रि. आ. प्र. वि. आ. डा. ई. (अमल)

आमोत्रत - वयक्त परिचार, शास्त्रा आदि, जि. आ. डा. (मि. मि.)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री. ग. र. (भवन)

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

परीक्षा विभाग
प्रमुख प्रचार नेपाली दिगो सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्न सकिने
सि.अ. (SRE)

સત્રોજ ઝિરી
સત્રોજ ઝિરી 91901@gmail.com સા.વિ.વિદ્યા

Mr. [Signature] तारुण्य लाभ योजना
मुम्बई २००७

जिल्ला सहजीकरण समिति बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरू

१ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को संक्षिप्त प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।

- आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मकवानपुर माफेत सम्पन्न भएका निजि आवास तथा विभिन्न आयोजनाहरूको संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन आयोजना प्रमुख श्री विमल किशोर केपी जुवाट प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत प्रगति विवरण अनुसार निजिआवास तर्फ जिल्लाका कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरू ३४६८६ मध्ये सम्मतीता सम्पन्न ३१०३५ (८९.४७%) जना, पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राही ३०९८४ (८९.३३%) दोस्रो किस्ता लिएका २५५२० (७६.४६%) तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राही २१६७५ (६२.४६%) लाभग्राही रहेका छन् । त्यस्तै प्रचलिकरण तर्फ कुल लाभग्राही संख्या १३२४९ मध्ये १०११० ले सम्मतीता सम्पन्न गरेका १००६० (७५.९३%) दोस्रो आर्थिक अन्तिम किस्ता लिएका ११५ (०.८७%) ले किस्ता लिएको । सडक तर्फ भिमफेदी कोगटे ईपमा सडक को भौतिक प्रगति ७३.५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ७२ प्रतिशत भएको, त्यस्तै गरि, पुल तर्फ धर्मेली खोला सडक पुल र कोगटे खोला सडक पुलको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेशिक उपलब्ध गराइएको । गुम्बातर्फ कुल ४४ वटा गुम्बा सर्वेक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको २६ वटा संस्थागत गुम्बाहरूको सम्मतीता भई २५ वटा संस्थागत गुम्बाहरूको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै गरि ESMP कार्यक्रम अन्तरगत ३ वटा छानेपानी र २ वटा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

२. भूमिहिन लाभग्राहीको साविक बसोबासको निर्णयको लागि पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा सिफारिस सम्बन्धमा ।

- भूमिहिन लाभग्राहीहरूको साविकमा बसोबासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्दा नेपाल सरकार मानवपरिषदको मिति २०७५ माघ २१ मा बसेको बैठकबाट "भूकम्पबाट प्रभावित निजिआवास पुनर्निर्माण अनुदानवितरण (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि २०७५ को बुद्धि नं १० (ग) ले लाभग्राही सुचिमा परेका भूमिहिन भूकम्प प्रभावितहरूले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परा देखि भोग गर्दै आएको साविक घडेरी जग्गामा नै निजि आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामकावाहीमा समन्वयगर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयको आधारमा सोही स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्थाभएबमोजिम यस जिल्लाका २०७७ श्रावण २५ गते प्राप्त कागजातहरू (निवेदन, सर्जिमिन मुचुल्का, स्थानिय तहबाट प्राप्त सिफारिश) दिगो समाधान परियोजनाको सहजीकरणमा संकलन भएको जम्मा ९९ जना भूमिहिन लाभग्राहीहरूलाई साविककै स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृत दिन पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

३. भौगर्भिक सर्भेका लागि सिफारिश अनुमोदन सम्बन्धमा

प्रस्ताव ३ माथि छलफल गर्दा जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकाका १० जना र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका ६ जना लाभग्राहीहरूले जोखिम स्थानको जग्गा धनि पूर्जा पेश गरि सम्झौता गरेको तर उक्त स्थानमा घर बनाउ ननभिल्ले भएकोले भौगर्भिक अध्ययनगरि पाँउ भनि काजगातहरू (निवदेन, सर्जिमिन मुचुल्का र स्थानिय तहको सिफारिश) पेश गरेकोले नीजहरूले सम्झौता गर्दा पेश गरेको जमिन भौगोलिक रूपले घर निर्माण गर्न उपयुक्त हो ? होईन? यकिन गर्न भौगर्भिक अध्ययनका लागि यस अघि नै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गरि पठाइसकेको हुँदा, उक्त सिफारिस भएको १६ जना लाभग्राहीको भौगर्भिक अध्ययन को सिफारिस अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

४. निजि आवास पुननिर्माणको अन्तिम किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव नं ४ माथि छलफल गर्दा यस मकवानपुर जिल्लामा निजि आवास पुननिर्माणको काम तिब्ररूपमा भइरहेको भईरहेको छ । २०७७ असार मसान्त सम्म ६५ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको अनुदान समेत पाइसकेको तथ्यांकले देखाउछ । निजि आवास पुननिर्माणको सन्दर्भमा तेस्रो किस्ता निकासालिने लाभग्राहीको संख्या प्रगति उन्मुख देखिएता पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा भइरहेको निजि आवास पुननिर्माण कार्यको अनुगमन गर्दा तेस्रो किस्ता अनुदान प्राप्त गरेको लामो समय सम्म पनि छानो नलगाई राखेको समेत पाइयो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को प्रावधान अनुसार निजि आवास पुननिर्माण लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न छानो लाउनु अगाडीको सम्मको घरको संरचना निर्माण गरि सक्नु पर्ने भएता पनि तेस्रो किस्ता प्राप्त गरे पछि पनि छानो नलगाई राख्दा वर्षातको समयमा घर भत्कने तथा काठबाट निर्माण भएका भूयाल ढोका मक्कने र कुहिने देखिएको हुँदा, निजि आवास पुननिर्माणमा असर पर्याएको देखिएकोले आगामी दिनमा छानो लगाई घर निर्माण सम्पन्न गरे पछि मात्र तेस्रो किस्ता अनुदान निकासालिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

५. दिगो समाधान परियोजनालाई धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा ।

➤ प्रस्ताव नं ५ मा छलफल गर्दा भूकम्प प्रभावितजोखिम बस्ती र भूमिहिनहरूको स्थानान्तरण र साविकमा बसोबासको लागि फेब्रुअरी २०१८ देखि अगष्ट २०२० सम्म यस मकवानपुर जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई निरन्तर रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने गरि कार्य देश लिएको दिगो समाधान परियोजनाले हालसम्म गरेको कामले जिल्लाको निजि आवास पुननिर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुँदा, दिगो समाधान परियोजनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने निर्णय गरियो ।